



## CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA':

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez.B/2

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO  
(Arch. Raffaella PENNA)

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>U.T. ACCORDO DI PROGRAMMA “IMPIANTI DI RISALITA E VALORIZZAZIONE DELLA CONCA DI OROPA”.</b></p> <p><b>CORPO D’OPERA F</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO PANORAMICO (CUP: I47J10000260005).</p> <p><b>“CORPO D’OPERA H: GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE. OSSERVATORIO DI ARCHITETTURA NATURALE (STRUTTURA DIDATTICO-RICREATIVA PER LA CONOSCENZA DEI BENI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLA CONCA DI OROPA) ” . CUP: I43F10000080002.</b></p> <p><b>PRESA D’ATTO ULTIMAZIONE INTERVENTO, RENDICONTAZIONE FINALE E SPESA TOTALE SOSTENUTA.</b></p> <p><b>RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO ED ACCERTAMENTO ECONOMIE.</b></p>
-----------------	--

### DETERMINAZIONE

N° PG/881 del 05/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### **Premesso:**

- che con **Intesa Istituzionale di Programma** (I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella sottoscritta il 5/6/2006 e revisionata in data 7/3/2008, si è dato corso al finanziamento di interventi particolarmente significativi individuati dalla Giunta Provinciale di Biella come prioritari per la realizzazione del programma di governo, tra i quali quelli relativi a “Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa”;
- che la Provincia di Biella ed il Comune di Biella, al fine di dare attuazione a detta Intesa Istituzionale di Programma, in data 14/3/2008 hanno sottoscritto apposito **Protocollo d’Intesa**, unitamente alla Camera di Commercio di Biella, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, all’Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa ed alla Fondazione Funivie Oropa, in quanto documento propedeutico ed indispensabile alla stipulazione dell’Accordo di Programma, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella ed il Comune di Biella, per il finanziamento degli interventi previsti per la valorizzazione ambientale e turistica della Conca di Oropa, come individuati nel progetto preliminare “Valorizzazione e riqualificazione della Conca di Oropa”, approvato con D.G.C. n. 720 in data 27.12.2007;

- che l'Ente Autonomo Laicale di Culto Santuario di Oropa, in qualità di soggetto proprietario delle strutture interessate dagli interventi, con la sottoscrizione del citato Protocollo d'Intesa, ha espresso il proprio consenso all'esecuzione delle opere stesse;
- che in data 12.11.2010 è stato sottoscritto l'**Accordo di Programma** per il finanziamento di "Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa" dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Biella e dal Sindaco del Comune di Biella, approvato quindi dal Sindaco del Comune di Biella con decreto in data 14 febbraio 2011;
- che il Collegio di Vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo di Programma, nella seduta del 25 febbraio 2014, ha positivamente valutato la rimodulazione delle risorse stanziare nel citato Accordo ed in coerenza con le relative finalità, acconsentendo all'impiego delle economie accertate per destinarle ad interventi impiantistici sulla cabinovia, rimodulando come segue l'intervento elencato come "corpo d'opera G", dedotto l'ammontare delle economie accertate al 31.1.2014 (derivanti da ribassi d'asta e da funzionalità delle opere) di competenza della Provincia di Biella, ammontanti ad Euro 14.841,95 in quanto non rese disponibili dalla medesima Provincia di Biella:

<i>intervento</i>	<i>Costo totale massimo ammissibile dell'intervento</i>
G - manutenzione straordinaria stazione a valle Camino – interventi impiantistici	Euro 246.807,85

#### **Richiamato:**

- la Determinazione Dirigenziale n. PG/449 del 11/07/2013 relativa alla individuazione della Fondazione Funivie Oropa quale ente strumentale del Comune di Biella, a realizzare gli interventi compresi nell'Accordo di Programma per il finanziamento di "Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa";
- relativamente all'intervento "**F** - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico", la Determinazione Dirigenziale N° PG/871 del 09/12/2013, nonché di tutti gli atti e documenti nella medesima richiamati, con la quale il Comune di Biella prendeva atto dell'avanzamento delle opere a tale data e provvedeva a liquidare somme in acconto della quota di co-finanziamento;
- relativamente al "**CORPO D'OPERA H: GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE. OSSERVATORIO DI ARCHITETTURA NATURALE (STRUTTURA DIDATTICO-RICREATIVA PER LA CONOSCENZA DEI BENI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLA CONCA DI OROPA)**", la Determinazione Dirigenziale N° PG/450 del 11/07/2013, nonché di tutti gli atti e documenti nella medesima richiamati, con la quale si prendeva atto dell'inizio dei lavori;

#### **Preso atto:**

- che, relativamente all'intervento "**F** - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico", in data 20 ottobre 2014 è stato emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione** a cura del Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del Procedimento previo sopralluogo ricognitivo per la verifica dei **lavori eseguiti ed ultimati a tutto il 28 ottobre 2014**;
- che relativamente al "**CORPO D'OPERA H: GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE. Osservatorio di architettura naturale (STRUTTURA DIDATTICO-RICREATIVA PER LA CONOSCENZA DEI BENI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLA CONCA DI OROPA)**" in data 25 ottobre 2014 è stato emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione** a cura del Direttore dei Lavori, sottoscritto dall'appaltatore e dal Responsabile del

Procedimento previo sopralluogo ricognitivo presso la stazione di valle per la verifica dei **lavori eseguiti ed ultimati a tutto il 24 ottobre 2014**;

- che l'art.92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell'importo posta a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art.93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, la percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- che con D.C.C. n.442 del 06/09/2010 e successiva n. 4 del 10/01/2011 (modificative di precedenti atti deliberativi del Consiglio Comunale n. 227 del 02/12/1997, n.198 del 24/11/1999 e n.39 del 15/03/2004), il Comune di Biella ha approvato il Regolamento Comunale relativo alla costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. n.163 smi del 12/04/2006;
- che la Fondazione Funivie Oropa ha inoltrato al Comune di Biella, le richieste di erogazione al responsabile del Procedimento Sig. Marco Sauda, dipendente della Fondazione Funivie Oropa allo scopo dalla stessa incaricato, a titolo di compenso (compenso dipendente ed oneri previdenziali) inerente gli artt. 90 e 92 del D.Lgs 163/2006 smi per i corpi d'opera F e H;
- che in conformità a quanto previsto nei quadri economici degli interventi per lavori e per somme a disposizione, la **spesa accertata per il corpo d'opera H e per il corpo d'opera F** risulta ad oggi così riassumibile:

CORPO D'OPERA H				
Bertini srl impresa costruzioni	Fattura n. 39 del 17.02.2014	Euro 14.641,19	Sal n. 1 lavori	CIG 5335071FD9
Bertini srl impresa costruzioni	Fattura n. 313 del 18.8.2014	Euro 11.016,29	Sal n. 2 lavori	CIG 5335071FD9
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 21 del 07.11.2012	Euro 9.422,90	Acconto progettazione definitiva	CIG Z6E0344A93
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 22 del 07.11.2012	Euro 1.210,00	Rilevazioni per progettazione definitiva	CIG Z6E0344A93
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 18 del 25.11.2013	Euro 4.567,68	Acconto Direzione Lavori	CIG Z6E0344A93
AVCP	MAV del 10.3.2014	Euro 30,00		
Diritti di segreteria		Euro 142,00	CdB	
Bolli		Euro 43,86		
GARDIMAN Pietro Falegnameria	Fattura n.267 del 29/10/14	Euro 9.064,00	Fornitura arredi	CIG Z0F1052758
CLOROFILLA S.c.	Fattura n.33 del 29.10.2014	Euro 2.400,00	Prestazioni professionali	CIG X3F1168DCE
EQUIPE ARC EN CIEL	Fattura n.18 del 30.10.2014	Euro 11.220,00	Ricerche/testi per esposizione "Geosito del Mucrone"	CIG X221168DD5
GARDIMAN Pietro Falegnameria	Fattura n.277 del 31.10.2014	Euro 3.190,00	Fornitura di parete divisoria	CIG X171168DCF

Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n.4 del 07.03.2013	Euro 12.563,87	Acconto progetto geosito	CIG Z6E0344A93
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n.8 del 31.10.2014	Euro 4.567,68	Saldo D.L., CRE, coordinam.sicurezza "Geosito del Mucrone"	CIG Z6E0344A93
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n.4 del 31.10.2014	Euro 652,57	Assistenza allestimento geosito	CIG XCD1168DD7
Fila Robattino Alberto	Fattura n. 6 del 15.10.2014	Euro 2.653,81	Spese tecniche Interior design	
eCTRL Solutions srl	Fattura n. 71 del 24.7.2014	Euro 1.830,00	Promozione turistica allestimento sito web	
eCTRL Solutions srl	Fattura n. 98 del 28.10.2014	Euro 1.220,00	Promozione turistica completamento allestimento sito web	
Funivie di Oropa	Nota del 28.10.2014	Euro 199,00	Quota a favore responsabile del procedimento (RUP)	
Ing. Cedroni Corrado	Fattura n. 14 del 31.10.2014	Euro 1.220,00	Progetto e collaudo impianto elettrico geosito	
Digital Service	Fattura n. 225 del 31.10.2014	Euro 3.050,00	Allestimento esposizione museale geosito	
Funivie Oropa	Nota del 31.10.2014	Euro 9.384,41	Lavori in amministrazione diretta per sistemazioni locali ed arredi fissi	
Bertini srl impresa costruzioni	Fattura n.424 del 31.10.2014	Euro 59.885,99	Lavori di manut. Straordinaria e superamento barriere architettoniche	CIG 5335071FD9
Tantini srl	Fattura n. 401-2014/1 del 31.10.2014	Euro 3.269,46	Manutenzione straordinaria parte impianto elettrico	
Tantini srl	Fattura n. 402-2014/1 del 31.10.2014	Euro 986,00	Fornitura corpi illuminanti	
		<b>Euro 170.751, 01</b>		
<b>CORPO D'OPERA F</b>				
Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici	MAV	Euro 255,00	Contributo dovuto per gara opere terrazzo panoramico <b>F</b>	
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 15 del 31.7.2012	Euro 26,698,21	Acconto progetto definitivo	CIG 38326399BF
Bolli		Euro 43,86		
Comune di Biella		Euro 142,00		
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 27 del 7.12.2012	Euro 35.597,62	Acconto progetto esecutivo	CIG 38326399BF
ENEL		Euro 121,00	Contributo per sopralluogo Pratica 18025541	
Atelier Ambiente	Fattura n. 16 del 30.09.2013	Euro 12.835,68	Acconto D.L.	CIG 38326399BF

Architetti Associati				
EKOS srl	Fattura n. 123 del 18.10.2013	Euro 750,37	Rilievi, accertamenti e indagini (prove sui campioni materiale da frantumare)	CIG ZD06C4AFCE
F.Ili Sogno & Figli srl	Fattura n. 230/13/1 in data 22.10.2013	Euro 22.682,00 IVA compresa	Lavori di bonifica cisterne e smaltimento nafta Cottimo 1	CIG Z9C0C4ADE6
Bertini srl	Fattura n. 355 in data 31.10.2013	Euro 131.695,83 IVA compresa	SAL n.1	CIG 48307751A4
Consulimpianti srl	Fattura n. 1032 del 31.10.2013	Euro 1.037,00	Rilievi, accertamenti e indagini (Servizi relativi alla valutazione di impatto ambientale)	CIG Z200C49D25
F.Ili Sogno & Figli srl	Fattura n. 247/13/1 in data 31.10.2013	Euro 89.001,20 IVA compresa	SAL n.1	CIG 48307751A4
Polo Grafico	Fattura n.32 del 17/01/2014	Euro 273,28 IVA compresa		
Comune di Biella		Euro 182,00		
Atelier Ambiente 2.0	Fattura n. 1 del 10.04.2014	Euro 6.978,40	Stesura studio di impatto ambientale per autorizzazione frantumazione inerti	CIG 38326399BF
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 6 del 06.08.2014	Euro 10.353,41	Acconto D.L. e coordinamento sicurezza	CIG 38326399BF
Bertini srl	Fattura n. 312 in data 18.08.2014	Euro 37.344,97 IVA compresa	SAL n.2	CIG 48307751A4
F.Ili Sogno & Figli srl	Fattura n. 149/14/1 in data 25.08.2014	Euro 33.472,88 IVA compresa	SAL n.2	CIG 48307751A4
Fila Robattino Alberto	Fattura n.5 del 01/09/2014	Euro 2.809,81		CIG X9A1168DD2
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 3 del 16.09.2014	Euro 12.452,59	Saldo variante architettonica 1 e 2	CIG 38326399BF
Territorium	Fattura n.118/2014 del 20/10/2014	Euro 3.172,00		CIG 48307751A4
Bertini srl	Fattura n. 402 in data 27.10.2014	Euro 873,24 IVA compresa		CIG X761168DEC
Bertini srl	Fattura n. 403 in data 27.10.2014	Euro 4.879,00 IVA compresa		CIG XF91168DEF
Funivie di Oropa		Euro 3.065,76	Quota a favore responsabile del procedimento (RUP)	
Funivie di Oropa RUP		Euro 1.132,07		
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 7 del 31.10.2014	Euro 2.585,74	Saldo D.L. e coordinam. sicurezza	CIG 38326399BF
Atelier Ambiente Architetti Associati	Fattura n. 5 del 31.10.2014	Euro 1.021,60	Saldo progettazione e collaudo imp.elettrico	CIG X141168DFB
Fila Robattino Alberto	Fattura n.7 del 30/10/2014	Euro 989,81		CIG X8111168DF2
Pozzo Davide	Fattura n.32 del	Euro 1.071,07		CIG X8C1168DF8

	30/10/2014			
Barbi Luca	Fattura n.3/2014 del 31/10/2014	Euro 2.900,00		CIG X171168DCF
Bertini srl	Fattura n. 431 in data 31.10.2014	Euro 43.385,64 IVA compresa		CIG 48307751A4
Tipoligrafia Botalla	Fattura n.648 del 31/10/2014	Euro 2.440,00		CIG XB01168DDE
F.lli Sogno & Figli srl	Fattura n. 196/14/1 in data 31.10.2014	Euro 100.533,74 IVA compresa		CIG 48307751A4
Mucrone Local	Fattura n.2 del 25/10/2014	Euro 1.065,00		CIG X2D1168DD8
Rinaldi Andrea Impianti Elettrici	Fattura n.47 del 29/10/2014	Euro 6.897,88		CIG X091168DF5
<b>Totale</b>		<b>Euro 600.739,65</b>		

- che per la Fondazione Funivie di Oropa, in qualità di soggetto attuatore degli interventi compresi dell'Accordo di Programma per conto del Comune di Biella, operando in regime di impresa, l'IVA a valere sui relativi lavori, servizi e forniture non costituisce un costo in quanto la stessa viene portata in detrazione in sede di dichiarazione/versamento e quindi rappresenta una economia;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs n.163/2006 smi;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 smi;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

#### Ciò premesso:

#### DETERMINA

1. Prendere atto che l'intervento inserito nell'Accordo di Programma "Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa" con la denominazione "**CORPO D'OPERA F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico**", risulta **ultimato al 31.10.2014** come da spesa rendicontata dalla Fondazione Funivie di Oropa risultante dai documenti contabili ed amministrativi inoltrati al Comune di Biella descritti in premessa e qui resi propri;
2. Prendere atto che l'intervento inserito nell'Accordo di Programma "Impianti di risalita e valorizzazione Conca di Oropa" con la denominazione "**CORPO D'OPERA H: GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE**. Osservatorio di architettura naturale (STRUTTURA DIDATTICO-RICREATIVA PER LA CONOSCENZA DEI BENI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLA CONCA DI OROPA)" risulta **ultimato al 31.10.2014** come da spesa rendicontata dalla Fondazione Funivie di Oropa risultante dai documenti contabili ed amministrativi inoltrati al Comune di Biella descritti in premessa e qui resi propri;
3. Dare atto che **quadro economico** dell'intervento denominato "**F - manutenzione straordinaria terrazzo panoramico**", dell'importo complessivo di € 743.096,00 IVA compresa ai sensi di legge, richiamato quanto dettagliato in premessa e qui reso proprio, a seguito degli affidamenti dei servizi, dei lavori e delle forniture, risulta essere **rideterminato** come segue:

IMPORTI PER L'ESECUZIONE DELLA LAVORAZIONI		IMPORTI
E2	<b>IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI compresi ONERI PER LA SICUREZZA , con recupero di parte delle somme a disposizione per imprevisti</b>	<b>€ 397.518,42</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
T1	Imprevisti.: Impr. Sogno per smaltimento vasche nafta rinvenute nel sottosuolo Cottimo 1	€ 20 620,00
T2	Imprevisti: Impr. Bertini srl (rifacimento fontana) Cottimo 3	€ 793,85
H1	Allacciamenti ai pubblici servizi (spostamento cavi di amarraggio ENEL, Bertini srl, Pozzo Davide imp.idraulici )	€ 5.530,15
L	Spese tecniche ed accessorie per progettazione, D.L., liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidate all'esterno - (Incarico 2011-110 €. 67.998,00) compresi contributi previdenziali e integrativi	€ 88.625,06
M	Strumenti ed azioni promozionali turistiche (Fila Alberto, Luca Barbi, Botalla, Rinaldi Andrea Impianti elettrici, Funivie di Oropa in amministrazione diretta; Mucrone Local)	€ 18.484,38
14N	Spese tecniche destinate al ruolo di R.U.P., supporto al R.U.P. e verifiche di validazione (Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 del codice - rideterminazione degli originali €. 4.716,95 di progetto)	€ 1.132,07
Q	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici a disposizione (Atelier, EKOS, Consulimpianti, Territorium) compresi contributi previdenziali e integrativi	€ 4.902,44
R	Spese per pubblicità e spese di segreteria per rilascio atti amministrativi (MAV AVCP, Bolli, Diritti di segreteria CdBiella, Polo Grafico)	€ 846,86
	<b>Oneri di legge:</b>	
S1	I.V.A. sui lavori appaltati percentuale del 10%	€ 36.691,84
S2	I.V.A. sui lavori appaltati percentuale del 4%	€ 1.224,00
S3	I.V.A. sui lavori imprevisti percentuale del 10 % su T1	€ 2.062,00
S3 bis	I.V.A. sui lavori imprevisti percentuale del 10 % su T2	€ 79,39
S4	I.V.A. sulle spese tecniche	€ 18.876,59
S5	I.V.A. su Q	€ 1.078,53
S6	I.V.A. su R	€ 49,28
S7	I.V.A. su M	€ 1.683,88
S8	I.V.A. sui lavori imprevisti percentuale del 10% su H1	€ 540,92
	<b>Sommano oneri di legge (IVA)</b>	<b>€ 62.286,43</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO (lavori , forniture, servizi IVA compresa)</b>	<b>€ 600.739,65</b>
	<b>Economie da ribasso d'asta su lavori E2 (trasferite su corpo d'opera G)</b>	<b>€ 126.700,67</b>
	<b>Economie generali corpo d'opera F</b>	<b>€ 15.855,72</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (somma stanziata)</b>	<b>€ 743 096,00</b>

4. Dare atto che il **quadro economico** dell'intervento denominato "CORPO D'OPERA H: GEOSITO INTERNAZIONALE DEL MUCRONE. OSSERVATORIO DI ARCHITETTURA NATURALE (STRUTTURA DIDATTICO-RICREATIVA PER LA CONOSCENZA DEI BENI GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI E PAESAGGISTICI DELLA CONCA DI OROPA)", per l'importo complessivo stanziato di Euro 171.570,00 IVA compresa ai sensi di legge, richiamato quanto dettagliato in premessa e qui reso proprio, a seguito degli affidamenti dei servizi, dei lavori e delle forniture, risulta essere **rideterminato** come segue:

<b>E</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>€ 78.968,18</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
<b>F</b>	<b>Lavori in amministrazione diretta (manutenzione e allestimenti): Arc en Ciel (realizzazione percorso museale geosito), Clorofilla (acquisizione profilo geologico), Digital Service (realizzazione pannelli espositivi), Tantini (fornitura corpi illuminanti geosito), Atelier Ambiente (spese tecniche di supporto ideativo), Fondazione Funivie Oropa</b>	<b>€ 25.428,26</b>
<b>F2</b>	<b>Lavori in amministrazione diretta (manutenzione locale bar) : Tantini (impianto elettrico), Gardiman (manutenzione straordinaria attrezzature bar)</b>	<b>€ 14.900,00</b>
<b>G</b>	<b>Rilievi, accertamenti e indagini tecniche (al netto di IVA, Cendron)</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>L1</b>	<b>Spese tecniche ed accessorie per progettazione, D.L., liquidazione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione affidate all'esterno - (Corpo d'opera H) - Incarico prot. 2011-064 compresi contributi previdenziali ed assicurativi</b>	<b>€ 26.658,88</b>
<b>M</b>	<b>Strumenti ed azioni promozionali turistiche (al netto di IVA, ECTRL, ECTRL)</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>N</b>	<b>Spese tecniche destinate al ruolo di R.U.P., supporto al R.U.P. e verifiche di validazione (Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92 del codice)</b>	<b>€ 199,00</b>
<b>R</b>	<b>Spese di segreteria per rilascio atti amministrativi, MAV, bolli</b>	<b>€ 215,86</b>
<b>S1</b>	<b>I.V.A. sui lavori a base d'asta percentuale del 10%/4% su E</b>	<b>€ 6.575,29</b>
<b>S2</b>	<b>IVA su G</b>	<b>€ 220,00</b>
<b>S3</b>	<b>I.V.A. su F2</b>	<b>€ 1.490,00</b>
<b>S4</b>	<b>I.V.A. su M</b>	<b>€ 550,00</b>
<b>S5</b>	<b>I.V.A. sulle spese tecniche su L1</b>	<b>€ 5 . 673,25</b>
<b>S6</b>	<b>IVA su F</b>	<b>€ 1.329,00</b>
	<b>Sommano oneri di legge (IVA)</b>	<b>€ 18.150,04</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO (lavori , forniture, servizi IVA compresa)</b>	<b>€ 170.751,01</b>
	<b>Economie da ribasso d'asta su lavori (trasferite su corpo d'opera G)</b>	<b>€ 818,99</b>
	<b>Economie generali corpo d'opera H</b>	<b>-</b>
	<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 171 570,00</b>

Biella, li 5 novembre 2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
*(Arch. Graziano PATERGNANI)*