

COMUNE DI BIELLA



PROGETTO ESECUTIVO

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA EX SEDE DEL QUARTIERE DI PAVIGNANO VIA LORENZO RAPPIS 11 - BIELLA

Committente: Comune di BIELLA

Elaborati: CRONOPROGRAMMA

TECNICO INCARICATO

arch. Sessa Silvano

Via Juvorra 31 - 13892 Biella Cossila - tel. 015.355328 - fax 015.2520799
C.F. SSS SVN 73C08 Z404O - P.I. 01982610022 - Iscrizione Ordine Arch. Biella n. 215

Elaborazioni
grafiche



CRONOPROGRAMMA

Costituisce quella parte del P.S.C. che identifica in via sommaria la durata delle lavorazioni oltre che l'individuazione di eventuali sovrapposizioni tra i lavoratori, con conseguente aumento del rischio per gli operatori professionali. Non è esaustivo ed è compito dell'Impresa riferire di eventuali modifiche in tal senso, affinché il Coordinatore possa aggiornare il cronoprogramma e, quando occorre, lo stesso Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Durata dei lavori 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi (indicativi)

Inizio lavori da definire

Nella tabella del cronoprogramma (diagramma di Gantt) si sono evidenziate le settimane lavorative, includendo anche i sabati, le domeniche ed eventualmente i giorni festivi

Il numero degli addetti varia a secondo delle lavorazioni

Il numero delle ore è di 8 (otto) ogni giorno lavorativo

- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
giorni lavorativi: 3
Operai impiegati: 2
- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso
giorni lavorativi: 3
Operai impiegati: 2
- Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee aree
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3
- Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Incapsulamento di coperture in cemento amianto
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3
- Rimozione di coperture in cemento amianto
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 3
- Pulizia del vano sottotetto
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Rimozione di piccola orditura
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2
- Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
giorni lavorativi: 5
Operai impiegati: 3

- Montaggio di copertura in lamiera grecata
giorni lavorativi: 5
Operai impiegati: 3
- Montaggio di inferriate antintrusione
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Scavo a sezione obbligata per nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Realizzazione di fondazione per nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Posa di nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 3
- Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Interventi di manutenzione cancello ingresso e pali rete metallica recinzione
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Interventi di manutenzione rete metallica plastificata
giorni lavorativi: 1
Operai impiegati: 2
- Smobilitazione di cantiere
giorni lavorativi: 2
Operai impiegati: 2

LAVORAZIONI																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																																																	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																																	
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso																																																	
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee aeree																																																	
Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale																																																	
Incapsulamento di coperture in cemento amianto																																																	
Rimozione di coperture in cemento amianto																																																	
Pulizia del vano sottotetto																																																	
Rimozione di piccola orditura																																																	
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali																																																	
Montaggio di copertura in lamiera grecata																																																	
Montaggio di inferriate antintrusione																																																	
Scavo a sezione obbligata per nuovi pali																																																	
Realizzazione di fondazione per nuovi pali																																																	
Posa di nuovi pali																																																	
Posa di nuova rete plastificata su nuovi pali																																																	
Interventi di manutenzione cancello ingresso e pali rete metallica recinzione																																																	
Interventi di manutenzione rete metallica plastificata																																																	
Smobilizzo cantiere																																																	